



Dritter Sachstandsbericht zur Straßenbaumaßnahme "Siebengebirgsstraße" in der Ortsgemeinde Bruchhausen

Übersicht über die durchgeführten Arbeiten vom 30.05.2023 bis 04.08.2023

Seit dem 05.06.2023 wurde mit der Erneuerung der Schmutzwasser- und Regenwasserhausanschlüsse im Bereich "Grabenstraße" bis "Auf der Held" begonnen. Insgesamt wurden bis zum 04.08.2023 12 Stück Hausanschlüsse komplett erneuert. Hierbei wurden die alten Rohrleitungen - Steinzeugrohre, PVC-Rohre DN 150 mm etc. - aufgenommen und durch neue Rohrleitungen PP SN 160 mm SN 10 erneuert.

Durch die vorh. Versorgungsleitungen - 3 Stück Leerrohre, erdverlegtes Kabel Telekom, Hauptleitung Bad Honnef AG Gas / Wasser - mussten die Schmutzwasser- und Regenwasserhausanschlussleitungen unterhalb dieser Versorgungsleitungen verlegt werden. Durch die erschwerten Einbaubedingungen (Verbauarbeiten / Untertünungsarbeiten) kommt es immer wieder zu Zeitverzögerungen. Trotz aller Unwegsamkeiten ist die Fa. Hupperich + Westhoven Tiefbau GmbH bemüht, den Zeitrahmen der Baumaßnahme einzuhalten.

Parallel zu den Arbeiten Schmutzwasser- und Regenwasserhausanschlüsse wurde mit den tiefbautechnischen Arbeiten im vorgenannten Bereich für die Hausanschlussleitungen der Bad Honnef AG Wasser / Gas begonnen. Insgesamt sind bereits 6 Stück komplett erneuert. Hierbei handelt es sich überwiegend um überlange Hausanschlüsse bis ca. 20,00 m Länge.

Dabei wurde im Bereich der neu verlegten Hauptleitungen Wasser / Gas jeweils ein Kopfloch im Straßenbereich hergestellt. Von diesem Kopfloch ausgehend wurden Versorgungsgräben bis an die Wohnhäuser hergestellt. Dabei wurden die Oberflächen (Betonpflaster, Platten, Beton etc.) aufgenommen und seitlich gelagert. Nach Verlegung der Hausanschlussleitungen Wasser / Gas durch die Bad Honnef AG wurden die Gräben wieder geschlossen und die Oberflächen mit den seitlich gelagerten Materialien wieder neu hergestellt.

Insgesamt sind noch ca. 6 Stück Schmutzwasser-/ Regenwasserhausanschlüsse und ca. 8 Stück Hausanschlüsse Wasser / Gas der Bad Honnef AG herzustellen

Nach Fertigstellung aller Hausanschlussleitungen werden die restlichen Arbeiten für die Versorgungsträger hergestellt. Im Bereich "Grabenstraße" bis "Kirchstraße" wird auf der ungeraden Häuserzeile ein Hauptgraben hergestellt. In diesen Hauptgraben werden folgende Versorgungsleitungen verlegt:

- 1 Leerrohr BHAG
- 1 Leerrohr Telekom
- 1 Kabel Telekom

Nach Fertigstellung der vorgenannten Leistungen sind die Telefonanschlüsse der ungeraden Häuserzeile auf das neu verlegte Telefonkabel umzubinden.



Nach Fertigstellung aller vorgenannten Arbeiten wird - voraussichtlich Mitte September 2023 - mit den Arbeiten für die Straßenoberfläche begonnen. Voraussichtliches Bauende des ersten Bauabschnitts ist Ende November 2023.

Mit den Bauarbeiten des zweiten Bauabschnitts (Bereich "Grabenstraße" bis vorh. Wirtschaftsweg Haus Nr. 43) wird voraussichtlich im Dezember 2023 begonnen.

Unter Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse in den Wintermonaten wird davon ausgegangen, dass die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts im zweiten Quartal 2024 erfolgt.


Aufgestellt:

Bruchhausen, den 04.08.2023


Schmidem

Anlage

Fotodokumentation Bauablauf



Pos.:

Baustelle:



INGENIEURGRUPPE
STEEN-MEYERS-SCHMIDDEM
BERATENDE INGENIERE PART G MBB

Blatt Nr.:

Siebungsbirgstr.



' nur verlegte Versorgungsleitungen
müssen für Hausanschlüsse
Schmutzwasser / Regenwasser
unterminiert werden

Die Richtigkeit des örtlichen Aufmaßes bestätigt:

für den Auftragnehmer:

Datum:

für den Auftraggeber:

Pos.:

Baustelle:



INGENIEURGRUPPE
STEEN-MEYERS-SCHMIDDEM
BERATENDE INGENIERE PARTG MBB

Blatt Nr.:



Haus 19b. Kopflos Straße
Gas, Wasser



..... Auftraggeber:

Haus 20 Kopflos Straße
Gas, Wasser

Pos.:

Baustelle:

Süßbühlbergstr.

Platt. Nr.:

INGENIEURGRUPPE
STEEN-MEYERS-SCHMIDDEM
IBB



*Hausanschluss Hs. 20
BAG Gas-Wasser*

Die Richtigkeit des örtlichen Aufmaßes bestätigt:

für den Auftragnehmer:

Datum:

für den Auftraggeber:

Pos.:

Baustelle:

Sieben gelbingsstr.

Blatt Nr.:



INGENIEURGRUPPE
STEEN-MEYERS-SCHMIDDEM
BERATENDE INGENIEURE PARTG MBB



B 14 G Haus Nr 19



in Auftraggeber:

Pos.:

Baustelle:



INGENIEURGRUPPE
STEEN-MEYERS-SCHMIDDEM
BERATENDE INGENIERE PARTG MBB

Blatt Nr.:

Sieben Gebirgsstr



Haus Nr 196

Hausanschluss

Gas/Wasser



Die Richtigkeit des örtlichen Aufmaßes bestätigt:

für den Auftragnehmer:

Datum:

für den Auftraggeber: