



Erster Sachstandsbericht zur Straßenbaumaßnahme "Josefstraße" in der Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Übersicht über die durchgeführten Arbeiten vom 02.04.2024 bis 28.06.2024

Mit den Bauarbeiten des ersten Bauabschnitts wurde am 02.04.2024 begonnen.

Bereich "Josefstraße" bis "Mühlenweg"

- Straßenausbau

Vorab wurde die Asphaltoberfläche auf einer Fläche von ca. 425 m² abgefräst. Anschließend wurde vorgenannte Fläche ausgekoffert und sukzessive mit Schottermaterial, d i.M. 30 cm, aufgefüllt und verdichtet, so dass die Befahrbarkeit der Straße für den Anliegerverkehr gewährleistet ist.

Nach Fertigstellung der Schottertragschicht im Straßenbereich wurde auf beiden Straßenseiten mit dem Grabenaushub für folgende Versorgungsleitungen begonnen:

- 1 Leerrohr für Beleuchtung
- 1 Leerrohr Für 20 KV- Leitung der Syna
- 1 Leerrohr für Versorgungsleitungen BHAG - Strom
- 1 Erdverlegtes Kabel Telekom
- 1 Hauptleitung BHAG – Gas („Mühlenweg“)
- 1 Hauptleitung BHAG – Wasser („Mühlenweg“)

Hierfür wurde von der bauausführenden Firma L.v. Schönebeck GmbH der Grabenaushub hergestellt und Leerrohre und Kabel im Graben verlegt. Nach Fertigstellung der Verlegearbeiten wurde der Graben mit Frostschutzmaterial verfüllt und verdichtet.

Anschließend wurde ein Regenwasserkanal auf einer Länge von ca. 70 Metern inklusive 3 Schächten an die vorhandenen Rohrleitungen angeschlossen. An diesen Regenwasserkanal wurden insgesamt 9 Stk. Hausanschlussleitungen angeschlossen.

Seit Anfang Juni 2024 werden im Bereich "Mühlenweg" von Haus Nr. 3 bis „Josefstraße“ Haus Nr. 6 für die BHAG Hauptversorgungsleitungen Gas/ Wasser neu verlegt. Nach Fertigstellung dieser Arbeiten werden die Gas-/ Wasserhausanschlüsse in diesem Bereich erneuert. Die Verlegung der Hausanschlussleitungen erfolgt durch die BHAG. Eine Dichtheitsprüfung sowie eine Kamerabefahrung wurde durch die Fa. Schmidt und Hassel Kanalservice durchgeführt.



Des Weiteren wurde die vorhandene Mauer im Bereich des Grundstückes „Josefstraße“ Haus-Nr. 6 abgerissen. Asphalttragschicht in diesem Bereich wurde eingebaut.

Der weitere terminliche Ablauf der Maßnahmen sieht wie folgt aus:

Fertigstellung Bauabschnitt 1 inkl. Parkplatz (Josefstraße → Rheinstraße bis Mühlenweg):

- Versorgungsleitungen: Mitte Juli 2024
- Haus Nr. 7+11 müssen noch Umgebunden werden
- Randeinfassung inkl. Parkplatz: Mitte September
- Straßenendausbau: Ende September

Fertigstellung Bauabschnitt 2 (Mühlenweg → Haus Nr. 3 - 1):

- Versorgungsleitungen: Fertiggestellt
- Haus Nr. 1+3 müssen noch Umgebunden werden
- Straßenendausbau: Ende September

Fertigstellung Bauabschnitt 2 (Josefstraße → Haus Nr. 8 - 4):

- Versorgungsleitungen: Ende Juli 2024
- Gehwege: Mitte August 2024
- Straßenendausbau: Ende September

Fotodokumentation im Anhang Seite 1 - 4

Aufgestellt, den 28.06.2024


Radermacher

 **INGENIEURGRUPPE
STEEN-MEYERS-SCHMIDDEM**

Ingenieurgruppe Steen-Meyers-Schmidem
Messerschmittstraße 47 53125 Bonn
Tel.: 0228 918200 www.sms-ing.de




Anhang Seite 1






Anhang Seite 2





Anhang Seite 3





Anhang Seite 4

