

Erster Sachstandsbericht zur Straßenbaumaßnahme "Siebengebirgsstraße" in der Ortsgemeinde Bruchhausen

Übersicht über die zurzeit durchgeführten Arbeiten

Die komplette Baumaßnahme wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt:

1. Bauabschnitt Bereich Kreuzung "Grabenstraße" bis Kreuzung "Kirchstraße"
2. Bauabschnitt Bereich Kreuzung "Grabenstraße" bis Bauende Waldrand

Mit den Bauarbeiten des ersten Bauabschnitts wurde am 04.10.2022 begonnen.

Vorab wurde die Asphaltoberfläche auf einer Fläche von ca. 1.530,00 m² abgefräst. Anschließend wurde vorgenannte Fläche ca. 60 cm ausgekoffert und sukzessive mit Schottermaterial, d i.M. 30 cm, aufgefüllt und verdichtet, so dass die Befahrbarkeit der Straße für den Anliegerverkehr gewährleistet ist.



Nach Fertigstellung der Schottertragschicht im Straßenbereich wurde auf der linken Straßenseite (gerade Hausnummern) von der "Grabenstraße" Richtung "Kirchstraße" mit dem Grabenaushub für folgende Versorgungsleitungen begonnen:

- 1 Leerrohr für Beleuchtung
- 1 Leerrohr für Versorgungsleitungen Telekom
- 1 Leerrohr für Versorgungsleitungen BHAG - Strom
- 1 Erdverlegtes Kabel Telekom
- 1 Hauptleitung BHAG - Gas
- 1 Hauptleitung BHAG - Wasser

Hierfür wurde von der bauausführenden Firma Hupperich + Westhoven Tiefbau GmbH der Grabenaushub hergestellt und Leerrohre sowie Kabel im Graben verlegt. Von Seiten der BHAG wurden die Hauptwasser- und Hauptgasleitungen verlegt. Nach Fertigstellung der Verlegearbeiten wurde der Graben mit Frostschutzmaterial verfüllt und verdichtet. Diese Arbeiten wurden in kurzen Bauabschnitten durchgeführt, um die Befahrbarkeit der Straße aufrecht zu erhalten. Vorgenannte Arbeiten sind zwischenzeitlich fertiggestellt.



Ab Mitte Februar 2023 werden im Kreuzungsbereich "Grabenstraße" Erdarbeiten durchgeführt. Diese Arbeiten werden notwendig, um Umbindungen für Versorgungsleitungen Gas / Wasser / Strom / Telekom durchzuführen. Hierbei werden die neu verlegten Versorgungsleitungen vorab auf die alten Versorgungsleitungen umgebunden. Nach Fertigstellung dieser Arbeiten können die Gas-/ Wasserhausanschlüsse erneuert werden. Hierfür werden von der bauausführenden Firma Hupperich + Westhoven Tiefbau GmbH Gräben hergestellt. Die Verlegung der Hausanschlussleitungen erfolgt durch die BHAG.

Ebenso wird mit den Hausanschlüssen der Telekom verfahren. Diese Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende März 2023 dauern.



Im Anschluss daran werden die Versorgungsleitungen auf der rechten Straßenseite (ungerade Hausnummern) durchgeführt. In diesem Bereich werden folgende Versorgungsleitungen verlegt:

- 1 x Leerrohr für Versorgungsleitungen BHAG
- 1 x Leerrohr für Versorgungsleitungen Telekom
- 1 x Kabel Telekom
- 1 x Kabel Telekom

Diese Arbeiten werden voraussichtlich im April 2023 begonnen.



Parallel zur Erneuerung der Hausanschlüsse für die Versorgungsträger BHAG / Telekom wird durch eine zweite Arbeitskolonne Ende Februar 2023 mit den Kanalbauarbeiten begonnen. Baubeginn: "Kirchstraße" Richtung "Kobergstraße".

Aufgestellt:
Bruchhausen, den 10.02.2023


Schmidem

